

Vervanging gevel MFC	Streefduur werkzaamheden	Startdatum	Einddatum
Plaatsen bakstenen gevel & gevelpa	22 weken	30-3-2021	25-aug

Taak omschrijving	Looptijd taak	Start datum	Eind datum
Behandeling college	1	30-mrt	30 maart (6 april)
Behandeling raad	3	30-mrt	20-apr
Behandeling welstand	1	19-apr	26-apr
Vergunningsprocedure	8	21-apr	16-jun
Aanbesteding	5	21-apr	26-mei
Beoordelen aanbesteding	1	26-mei	2-jun
Voorbereiden werkzaamheden	4	2-jun	30-jun
Uitvoeringsfase	8	30-jun	25-aug

